

# MONTAGE CHECKLIST HANGBRUGINSTALLATIES

Klant  
werkadres

datum  
ordernummer

nvt      ja      nee

Is voor dit werk juiste instal gebruikt

--	--	--

Zijn de dakbalken juist geplaatst en geremd

--	--	--

Zijn de dakbalken / gootbeugels voorzien van alle borgpennen

--	--	--

Zijn er voldoende contragewichten aangehangen en geborgt

--	--	--

zijn de ophangpunten op de juiste afstand uit elkaar gehangen

--	--	--

Hangen de staalkabels loodrecht boven het ophangpunt

--	--	--

Hebben de staalkabels de juiste diameter en zijn deze juist gemonteerd

--	--	--

Verkeerd het veiligheids klepje in goede staat

--	--	--

Zijn de topblokken op de juiste wijze gemont

--	--	--

is de overlengte van de staalkabels goed opgebost

--	--	--

is het contragewicht voor de valbeveiliging gemonteerd

--	--	--

zijn takel en valbeveiliging goed gemonteerd

--	--	--

zijn de bescherm hoezen van de takel aangebracht

--	--	--

zijn de takel bediening en toevoer leidingen goed gemonteerd

--	--	--

is de trekontlasting juist gemont voedingskabel 230 V

--	--	--

Is de voeding afkomstig van een 16 Amp  
geaard stopkontakt

--	--	--

Is de hangbrug goed gemonteerd en  
voldoende geborgd

--	--	--

Is de hangbrug voorzien van zijn jaarlijkse  
keuring

--	--	--

zijn de muurafhouders korrekt gemonteerd

--	--	--

is de werking van de bovenafslag en nood  
afslag knop getest

--	--	--

is de werkplek afgezet zodat er geen gevaar  
is voor derden

--	--	--

zijn de achterbeugels van de gootbeugels  
goed en recht gemonteerd

--	--	--

is de werking van het nootdaal syst getest

--	--	--

Is de werking van de valbeveiliging aan  
klant uitgelegd - exemplaar via site

--	--	--

Is er een gebruiks handleiding aan klant  
afgegeven of heeft de klant ter plaatsen  
mogelijkheid bezoeken site:

[ladderensteigerkoning.nl](http://ladderensteigerkoning.nl)

Hier vindt men uitgebreide handleiding plus  
nooddaal instructie

--	--	--

**Naam monteur**

**Naam klant**

--

**Datum levering**

**gecontroleerd met mont / instructies ontvangen**

**Handtekening monteur plus naam**

**Handtekening klant plus naam**

Voor vragen en of storingen bel: 0165 - 561424

Steigerkoning BV

**De Steigerkoning**  
Vijfhuizenberg 121  
4708 AJ Roosendaal